

嘉瀬川ダム副ダム

型 式：台形 CSG ダム
堤 高： 29.3m
堤 頂 長： 115.2m
堤 体 積： 67,190m³
(CSG 54,890m³)
(コンクリート 12,300m³)
貯 水 容 量： 1,300,000m³



堤体下流より上流を望む
・平成 21 年 7 月 基礎掘削完了
(平成 22 年 1 月 8 日撮影)



堤体右岸より左岸を望む
・平成 21 年 10 月 CSG 打設開始
・平成 21 年 12 月末現在
26,100m³ / 67,190m³
(平成 22 年 1 月 8 日撮影)



CSG 製造プラント
・平成 21 年 1 月 設置及び性能確認完了
(平成 21 年 2 月 20 日撮影)